



# Município de Campina da Lagoa

Estado do Paraná

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRA: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Prazo de execução (meses)								TOTAL		Coef. Infl. (%)	
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Serviço	Acumulado		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	10476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.476,40</b>		<b>1,31</b>
		%	100									100,00	
2	INFRAESTRUTURA	R\$	23021,21	15347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.368,68</b>		<b>4,80</b>
		%	60	40								100,00	
3	SUPRAESTRUTURA	R\$	0,00	54277,32	43421,86	10855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>108.554,65</b>		<b>13,57</b>
		%		50	40	10						100,00	
4	ALVENARIA	R\$	0,00	25303,76	25303,76	12651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.259,39</b>		<b>7,91</b>
		%		40	40	20						100,00	
5	COBERTURA	R\$	0,00	0,00	49498,28	74247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>123.745,70</b>		<b>15,47</b>
		%			40	60						100,00	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	R\$	5754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.754,57</b>		<b>0,72</b>
		%	100									100,00	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS AGUA FRIA/ESGOTO/AGUAS PLUVIAIS	R\$	3127,94	3127,94	3127,94	3127,94	3127,94	6255,89	6255,89	3127,94	<b>31.279,43</b>		<b>3,91</b>
		%	10	10	10	10	10	20	20	10		100,00	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFONICAS	R\$	3911,73	3911,73	3911,73	3911,73	3911,73	11735,20	3911,73	3911,73	<b>39.117,35</b>		<b>4,89</b>
		%	10	10	10	10	10	30	10	10		100,00	
9	REVESTIMENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	31823,32	47734,98	47734,98	31823,32	<b>159.116,61</b>		<b>19,89</b>
		%					20	30	30	20		100,00	
10	PISO E CALÇADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	23841,43	23841,43	23841,43	7947,14	<b>79.471,42</b>		<b>9,94</b>
		%					30	30	30	10		100,00	
11	ESQUADRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	12131,97	12131,97	12131,97	12131,97	12131,97	<b>60.659,83</b>		<b>7,58</b>
		%				20	20	20	20	20		100,00	
12	PINTURAS EM GERAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	14723,28	14723,28	14723,28	29446,56	<b>73.616,39</b>		<b>9,20</b>
		%					20	20	20	40		100,00	
13	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,41	<b>556,41</b>		<b>0,07</b>
		%								100		100,00	
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1182,38	4729,52	<b>5.911,90</b>		<b>0,74</b>
		%							20	80		20,00	
<b>Total das Parcelas</b>		R\$	46.291,86	101.968,23	125.263,57	116.926,40	89.559,67	116.422,74	109.781,66	93.674,60	<b>799.888,73</b>		<b>100,00</b>
		%	5,79	12,75	15,66	14,62	11,20	14,55	13,72	11,71		100,00	
<b>Total Acumulado</b>		R\$	46.291,86	148.260,09	273.523,66	390.450,06	480.009,73	596.432,48	706.214,13	799.888,73	<b>799.888,73</b>		
		%	5,79	18,54	34,20	48,81	60,01	74,56	88,29	100,00			

Campina da Lagoa - PR 22 de junho de 2022

Thaila Rocha Rangel Ricardo  
RESP. TECNICO CREA PR-199.120/D